



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan, 76115
Telepon (0542) 8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542) 8879295

Laman <http://disdikbud.balikkpapan.go.id/web/> ; Pos-el disdik@balikkpapan.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 420/018/BAPKP/SMP BPP TENGAH /APBD/P.SMP/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Supriyani |
| Jabatan | : | Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 2. Nama | : | Rony S.Tunus |
| Jabatan | : | Ketua Tim Sarpras PSMP Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 3. Nama | : | Sabrin Bukoi |
| Jabatan | : | Pengendali Lapangan I |
| 4. Nama | : | Hendra Siswandi |
| Jabatan | : | Pengendali Lapangan II |
| 5. Nama | : | Wahyudi |
| Jabatan | : | Pengendali Lapangan III |
| 6. Nama | : | Muhammad Hariyanto |
| Jabatan | : | Konsultan Pengawas, CV.CARABINER ENGINEERING CONSULTANT |
| 7. Nama | : | NORAENI |
| Jabatan | : | Direktur Utama PT.NORMA NOOR |
| 8. Nama | : | Faisal |
| Jabatan | : | Pengawas Kontraktor, PT.NORMA NOOR |

Bersama - sama telah mengadakan peninjauan/pemeriksaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan Surat Permohonan Kontraktor Pelaksana seperti terlampir dari pekerjaan :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Surat Perjanjian (SP) | : | 420/006/SP/SMP BPP TENGAH/APBD/P.SMP/VII/2024 |
| Nomor | : | |
| b. Tanggal | : | 02 Juli 2024 |
| c. Sub Kegiatan | : | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| d. Pekerjaan | : | Pembangunan SMP Di Kecamatan Balikpapan Tengah |
| e. Lokasi | : | Kota Balikpapan |
| f. Pelaksana Pekerjaan | : | PT.NORMA NOOR |
| g. Nilai Kontrak | : | Rp |

Bahwa :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan, bahwa prestasi pekerjaan di Lapangan telah mencapai bobot sebesar 55,67% (Lima Puluh Lima Koma Enam Tujuh Persen). Sesuai progres yang dicapai pada saat pemeriksaan, Dengan demikian maka kontraktor yang bersangkutan dapat dibayarkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) sesuai syarat - syarat Surat Perjanjian Kerja.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (Enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengadakan pemeriksaan:

1. **Supriyani**
Selaku Plt.PPTK

2. **Rony S.Tunus**
Ketua Tim Sarpras PSMP Sub Kegiatan Pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB)

3. **Sabrin Bukoi**
Pengendali Lapangan I

4. **Hendra Siswandi**
Pengendali Lapangan II

5. **Wahyudi**
Pengendali Lapangan III

6. **Muhammad Hariyanto**
Konsultan Pengawas, CV.CARABINER ENGINEERING CONSULTANT

7. **NORAENI**
Direktur Utama PT.NORMA NOOR

8. **Faisal**
Pengawas Kontraktor, PT.NORMA NOOR

Menyetujui / Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan
Pengguna Anggaran



Irfan Taufik